

Santiago, 25 de noviembre de 2025

Señor

Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

Presente.

REF: Plan de Trabajo Pruebas de Verificación SCADA
[1] **DE06407-25** “ Plan de Recuperación de Servicio -
Pruebas de Verificación SCADA.

De nuestra consideración,

En relación al plan de trabajo solicitado por el Coordinador Eléctrico Nacional en la Ref [1], y conforme a las disposiciones establecidas en el Plan de Recuperación de Servicio (PRS) vigente, se presenta a continuación el plan de trabajo correspondiente a las pruebas de verificación del sistema SCADA, SITR y enlaces de comunicación de Central Mantos Blancos

Nº	Ubicación	Actividad	desde	hasta
1	Central Diesel	Levantamiento cableado en SW del SCADA	10-11-25	10-11-25
2	Central Diesel	Reparación cableado de posición en generadores	11-11-25	12-11-25
3	Central Diesel	Pruebas de posición de los Generadores	13-11-25	13-11-25
4	Central Diesel	Recuperar configuración de los SWs MOXA (SCADA)	17-11-25	17-11-25
5	Central Diesel	Reparación del F35 de CDF	18-11-25	19-11-25
6	SE Principal	Reparación potenciales medidor de 220kV en SE Principal	20-11-25	20-11-25
7	SE Principal	Conexión FFOO desde SE Principal a Planta SX-EW (EDAC)	24-11-25	24-11-25
8	CHF-L2	Recuperar módulos de los F35 en sala 700-0 (fuera de servicio)	25-11-25	25-11-25
9	SX-EW	Reparación conexiones del F35 (EDAC)	26-11-25	27-11-25
11	Central Diesel	Pruebas de comunicación SITR con TI-MB (por confirmar)	01-12-25	01-12-25
12	Central Diesel	Pruebas de comunicación SITR con el CEN (por confirmar)	02-12-25	03-12-25

Cabe destacar que la fecha que se propone para la entrega del Informe Técnico Final se encuentra dentro de los plazos establecidos en el PRS vigente, es decir, antes del 31 de diciembre del 2025.



Aldo Araya
Jefe de Planta Central Térmica Mantos Blancos
EnorChile S.A.